

事業進捗まとめ表

令和 7 年 3 月時点

事業区分別 実施状況

| 項目 | 特定事業 (ハート) | その他の事業 (ハート) | 特定事業 (ソフ) | その他の事業 (ソフ) | 合計 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 計画事業数 (事業内容数) | 42 (42) | 54 (51) | 9 (5) | 34 (31) | 139 (129) |
| 実施中事業数 | 18 | 7 | 8 | 24 | 57 |
| 実施完了事業数 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 |
| 備考 | 基本構想内 "●"の事業 | 基本構想内 "○"の事業 | 基本構想内 "◆"の事業 | 基本構想内 "◇"の事業 | — |

※事業内容が同じでも事業者が異なる場合は別事業として計上します。
※進捗状況が「未着手」「完了」以外の事業を実施中事業としています。

事業完了時期別 実施状況（実施時期未設定事業は除く）

| 項目 | 短期 | 中期 | 長期 | 継続 | 合計 |
|---------|---------------|----------------|-----------------|------|-----|
| 計画事業数 | 38 | 23 | 31 | 45 | 137 |
| 実施中事業数 | 13 | 9 | 2 | 33 | 57 |
| 実施完了事業数 | 9 | 1 | 0 | — | 10 |
| (達成率) | 24% | 4% | 0% | — | 7% |
| 備考 | ～R7年度 完了目標 | ～R14年度 完了目標 | R15年度以降 完了目標 | 継続実施 | — |

※事業内容が同じでも事業者が異なる場合は別事業として計上します。
※進捗状況が「未着手」「完了」以外の事業を実施中事業としています。

令和6年度完了事業の一覧

| 施設・経路名 | 完了した事業内容 | 事業区分 |
|-------------|--|------|
| JR御所駅 | 案内板の整備 | ○ |
| JR御所駅 | 受付カウンター付近に耳マーク及び筆談具の設置 | ◇ |
| 済生会御所病院 | 受付ベンチ位置の調整 | ○ |
| 済生会御所病院 | 受付カウンター付近に耳マーク及び筆談具の設置 | ◇ |
| アザレアホール | 受付カウンター付近に耳マーク及び筆談具の設置 | ◇ |
| 御所市防災交流館 | バリアフリー基準に適合した施設の整備 | ○ |
| ライフ御所店 | 受付カウンター付近に耳マーク及び筆談具の設置 | ◇ |
| 近鉄・JR御所駅前広場 | ロータリーの暫定整備 | ○ |
| 大広町交差点 | 横断歩道の引き直し | ○ |
| 御所市役所西交差点 | 視覚障害者用付加装置（音響式信号機）の整備 | ● |
| 市道東松本御所線 | 歩道の改良、視覚障害者誘導用ブロックの改修 計画路線の一部（L＝24.4m）施工完了 | ● |