

工事工程写真帳

工事名 **御所宅** 合併処理浄化槽設置工事

工事場所 **御所市 1 番 3**

工期 **着工** **和暦〇年〇月〇日**

竣工 **和暦〇年△△月□□日**

工事施工業者 **〇〇〇浄化槽設置工事社**

注意点

- ・ 黒板などで各工程の工事内容を示した写真を写すこと。
- ・ 浄化槽設置場所周辺を撮影する際は、なるべく同じ角度から写真を写すこと。
- ・ 必要であれば工程ごとに写真欄を追加してもよい。

写真

○工事着手前

- ・浄化槽設置場所が分かるように撮影。
- ・浄化槽整備士が浄化槽工事業者登録票又は浄化槽工事業者届出済票を掲げること。

写真

○掘削状況

写真

○栗石・砕石敷設

- ・浄化槽設置場所の深さが分かるスケールとともに写す。

写真

○ベースコンクリートの設置

- ・コンクリート厚の分かるスケールとともに写す。

写真

○浄化槽本体

- ・現場へ浄化槽が搬入されているかが確認できること。
- ・本体に明記されているメーカー、型式、人槽等が確認できること。

写真

○据え付け

- ・水準器等で水平確認の上、作業していること。
- ・水張り状況が確認できること。

写真

○埋戻し・水締め

・埋戻しの高さが分かるようにスケールとともに写す。

写真

○転圧状況

・埋め戻した後の土を固める作業がなされているか。

写真

○上部スラブ

・上部スラブコンクリートの型枠・配筋の状況を写すこと。
・配筋を施す場合にはピッチが分かるスケールとともに写すこと。

<p>写真</p>	<p>○上部スラブ出来形</p> <p>・着工前の写真と同じ角度から撮影する。</p>
<p>写真</p>	<p>○嵩上げ状況 (必要な場合)</p> <p>・スケール等で嵩上げの高さが確認できること。 (高さ30センチメートル以内)</p>
<p>写真</p>	<p>○ブロワー設置</p>

写真

○仕上がり

・浄化槽とブロワーの位置関係が分かるように写す。

(困難な場合は、浄化槽周辺の様子が分かるように写す)

写真

写真

